

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

Guaiúba

OBRA: MERCADO PÚBLICO - GUAÍUBA - CE		DATA: 13/07/2021		BDI: 25,92%	
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE GUAÍUBA - CE	VERSAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	GUAÍUBA - CE	SEINFRA	527,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	SINAPI	227,105 COM DESONERAÇÃO	83,95%	08/2021
PROGAMA:	PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,05%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00004992	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN		0,72000000	0,28000000	1,00000000
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,05000000	0,02000000		0,07000000
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,23000000	0,32000000	0,34000000	0,89000000
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,01000000			0,01000000
00006085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	3,57000000	50,68000000	76,74000000	130,99000000
00006111	SERVENTE DE OBRAS	H	124,72000000	283,15000000	265,92000000	673,79000000
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR	H	0,02000000	0,03000000	0,03000000	0,08000000
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR	H	11,69000000	7,48000000	3,16000000	22,33000000
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	7,97000000	11,03000000	11,64000000	30,64000000
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	44,83000000	21,10000000		65,93000000
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	8,25000000	11,42000000	12,06000000	31,73000000
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,10000000	9,71000000	64,27000000	76,08000000
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	66,84000000	66,84000000		133,68000000
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN		8,64000000	3,36000000	12,00000000
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN				0,00000000
00010656	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	UN		4,31000000	3,53000000	7,84000000
00010698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = 3 CM	M2		185,33000000	72,07000000	257,40000000
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN				0,00000000
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	2,50000000	2,50000000		5,00000000
00011739	RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	8,50000000	8,50000000		17,00000000
00011741	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	5,07000000	2,38000000		7,45000000
00012869	TELHADOR	H	0,39000000	0,19000000		0,58000000
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG				0,00000000
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN				0,00000000
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	UN				0,00000000
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	UN				0,00000000
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN		18,14000000	7,06000000	25,20000000
00020017	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M				0,00000000
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,02000000	0,02000000		0,04000000
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1,93000000	1,28000000	0,50000000	3,71000000
00020271	TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L	UN			2,00000000	2,00000000
00021108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 205 CM2	M2	4,22000000	5,65000000	6,17000000	16,24000000




SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ZOOTECNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS




OBRA:	MERCADO PÚBLICO - GUAÍUBA - CE	DATA: 13/07/2021	BDI: 25,92%		
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE GUAÍUBA - CE	FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	GUAÍUBA - CE	SEINFRA	327,1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	SINAPI	2021,05 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%
PROGRAMA:	PLANEJAMENTO URBANO - MOIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,15000000	0,20000000	0,22000000	0,57000000
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,95000000	80,74000000	111,74000000	173,43000000
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,32000000	11,72000000	14,26000000	26,30000000
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	5,33000000	7,38000000	7,79000000	20,50000000
00036349	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00000000	2,00000000		0,00000000
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN				0,00000000
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN				0,00000000
00036888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	2,99000000	4,14000000	4,37000000	11,50000000
0036896	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	UN	0,48000000	0,66000000	0,70000000	1,84000000
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG		0,16000000	1,57000000	1,73000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	232,67000000	846,68000000	666,88000000	1.946,23000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	232,67000000	846,68000000	666,88000000	1.946,23000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	291,91000000	904,18000000	927,39000000	2.123,48000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	291,91000000	904,18000000	927,39000000	2.123,48000000
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN		3,40000000	30,80000000	34,00000000
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	34,02000000	47,11000000	49,72000000	130,85000000
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG		3,99000000	3,26000000	7,25000000
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	2,00000000	66,66000000	56,78000000	135,44000000
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN				0,00000000
00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	1,04000000	1,44000000	1,52000000	4,00000000
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,04000000	1,44000000	1,52000000	4,00000000
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN				0,00000000
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	0,78000000	1,06000000	1,14000000	3,00000000
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	0,52000000	0,72000000	0,76000000	2,00000000
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	0,26000000	0,36000000	0,38000000	1,00000000
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,04000000	0,24000000		0,28000000
00038877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG		120,88000000	189,07000000	309,95000000
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	53,73000000	74,39000000	78,52000000	206,64000000
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	1,38000000	1,50000000	0,58000000	3,46000000
00039398	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	UN			2,00000000	2,00000000
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,36000000	0,49000000	0,52000000	1,37000000
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,82000000	0,52000000	0,20000000	1,54000000
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	9,17000000	4,32000000		13,49000000
00041757	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO / MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO 2* L/MIN (COLETADO CAIXA)	UN				0,00000000


SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E VEDICAMENTO



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:	MERCADO PÚBLICO - GUAÍUBA - CE	DATA: 13/07/2021	BDI: 25,92%		
	OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE GUAÍUBA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	GUAÍUBA - CE	SEINFRA	627,1 COM DESONERAÇÃO	85,85%	47,75%
	ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	SINAPI	2021,05 COM DESONERAÇÃO	85,85%	47,75%
	PROGRAMA:	PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 695138 / 2019		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,07%	0,00%
						REF.
					05/2021	
					05/2021	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG				0,00000000
00043146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	KG	15,79000000	540,40000000	656,85000000	1.213,04000000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	28,34000000	33,02000000	13,61000000	74,97000000
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	15,84000000	20,76000000	12,55000000	49,15000000
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	8,98000000	12,32000000	25,62000000	46,92000000
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	35,90000000	34,85000000	34,85000000	105,60000000
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	23,34000000	22,65000000	22,65000000	68,64000000
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,41000000	77,78000000	64,61000000	148,80000000
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	48,37000000	388,75000000	438,43000000	875,55000000
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,88000000	33,68000000	51,36000000	86,92000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	122,87000000	280,40000000	263,74000000	667,01000000
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	28,34000000	33,02000000	13,61000000	74,97000000
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	15,84000000	20,76000000	12,55000000	49,15000000
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	8,98000000	12,32000000	25,62000000	46,92000000
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	35,90000000	34,85000000	34,85000000	105,60000000
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	23,34000000	22,65000000	22,65000000	68,64000000
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,41000000	77,78000000	64,61000000	148,80000000
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	48,37000000	388,75000000	438,43000000	875,55000000
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,88000000	33,68000000	51,36000000	86,92000000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	122,87000000	280,40000000	263,74000000	667,01000000
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,01000000	0,01000000	0,01000000	0,03000000
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,01000000	0,01000000	0,01000000	0,03000000
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,01000000	0,01000000	0,01000000	0,03000000
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI				
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02000000	0,03000000	0,03000000	0,08000000
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,57000000	7,40000000	3,13000000	22,10000000
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16000000	0,22000000	0,23000000	0,61000000



JOSE RUIBERTO SOARES DA SILVA
REGISTRO DE AÇO - LULA REGULAR
RUA ...

JOSE RUIBERTO SOARES DA SILVA
REGISTRO DE AÇO - LULA REGULAR
RUA ...

(Handwritten signature and scribbles)

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	MERCADO PÚBLICO - GUAÍUBA - CE	DATA: 13/07/2021	BDI: 25,92%			
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE GUAÍUBA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	GUAÍUBA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
PROGAMA:	PLANEJAMENTO URBANO - MCDIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,64000000	9,99000000	5,87000000	23,50000000
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,09000000	2,33000000	0,59000000	5,01000000
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,74000000	8,49000000	4,74000000	24,97000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,20000000	10,75000000	6,87000000	25,82000000
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,88000000	9,99000000	25,01000000	41,88000000
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01000000	0,01000000	0,01000000	0,03000000
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,54000000	2,09000000	0,67000000	6,30000000
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,86000000	6,36000000	5,50000000	12,74000000
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,88000000	33,68000000	51,36000000	86,92000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	122,87000000	278,96000000	281,98000000	683,81000000
8377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	69,28000000	58,42000000	129,70000000
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3		0,01000000	0,01000000	0,02000000
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1,82000000	69,04000000	58,16000000	129,02000000
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,82000000	69,04000000	58,16000000	129,02000000
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	0,43000000	16,12000000	13,57000000	30,12000000
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	0,43000000	16,12000000	13,57000000	30,12000000
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,43000000	16,12000000	13,57000000	30,12000000
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	1,38000000	52,94000000	44,60000000	98,92000000
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	0,18000000	0,24000000	0,26000000	0,68000000
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	0,18000000	0,24000000	0,26000000	0,68000000
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	0,09000000	0,13000000	0,13000000	0,35000000
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	0,09000000	0,13000000	0,13000000	0,35000000
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,09000000	0,13000000	0,13000000	0,35000000
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,09000000	0,12000000	0,12000000	0,33000000

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PISCICULTURA E PESCA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PISCICULTURA E PESCA

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PISCICULTURA E PESCA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PISCICULTURA E PESCA



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	MERCADO PÚBLICO - GUAÍUBA - CE	DATA:	13/07/2021			BDI:	25,92%	
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE GUAÍUBA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	GUAÍUBA - CE	SEINFRA	227 - COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	06/2021		
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	SINAPI	2021/03 - COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	06/2021		
PROGAMA:	PLANEJAMENTO URBANO - CIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
91273	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H		3,25000000	3,97000000	7,22000000
91274	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H		3,25000000	3,97000000	7,22000000
91275	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H		0,21000000	0,26000000	0,47000000
91276	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H		0,21000000	0,26000000	0,47000000
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H		3,25000000	3,97000000	7,22000000
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H		3,25000000	3,97000000	7,22000000
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H		0,70000000	0,85000000	1,55000000
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H		0,70000000	0,85000000	1,55000000
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	0,01000000	0,01000000	0,01000000	0,03000000
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	0,01000000	0,01000000	0,01000000	0,03000000
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	0,01000000	0,01000000	0,01000000	0,03000000
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	0,54000000	0,74000000	0,78000000	2,06000000
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	0,54000000	0,74000000	0,78000000	2,06000000
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,28000000	0,39000000	0,41000000	1,08000000
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,28000000	0,39000000	0,41000000	1,08000000
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	0,32000000	5,64000000	4,72000000	10,68000000
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	0,32000000	5,64000000	4,72000000	10,68000000
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,10000000	0,31000000	0,29000000	0,70000000
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,10000000	0,31000000	0,29000000	0,70000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	MERCADO PÚBLICO - GUAÍUBA - CE	DATA:	13/07/2021	SDI:	25,92%	
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE GUAÍUBA - CE	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	GUAÍUBA - CE	SEINPRA	027 - COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	SINAPI	202106 - COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
PROGAMA:	PLANEJAMENTO URBANO - MCDIDADES - PT/CEF Nº 695138 / 2019		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,10000000	0,31000000	0,29000000	0,70000000
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,22000000	5,33000000	4,43000000	9,98000000
91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,04000000	1,44000000	1,52000000	4,00000000
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,26000000	0,36000000	0,38000000	1,00000000
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,52000000	0,72000000	0,76000000	2,00000000
92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,26000000	0,36000000	0,38000000	1,00000000
92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIÇÃO. AF_12/2015	H		1,45000000	1,78000000	3,23000000
92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	H		1,45000000	1,78000000	3,23000000
92958	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	H		0,25000000	0,30000000	0,55000000
92959	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	H		0,25000000	0,30000000	0,55000000
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	3,54000000	2,09000000	0,87000000	6,30000000
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	3,54000000	2,09000000	0,87000000	6,30000000
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,49000000	0,87000000	0,28000000	2,64000000
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,49000000	0,87000000	0,28000000	2,64000000
95214	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIÇÃO. AF_08/2016	H	1,01000000	1,40000000	1,47000000	3,88000000
95215	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016	H	1,01000000	1,40000000	1,47000000	3,88000000
95216	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016	H	0,14000000	0,19000000	0,21000000	0,54000000
95217	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016	H	0,14000000	0,19000000	0,21000000	0,54000000
95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_09/2016	H	0,03000000	0,95000000	1,15000000	2,13000000
95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016	H	0,03000000	0,95000000	1,15000000	2,13000000
95280	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H	0,03000000	0,95000000	1,15000000	2,13000000
95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	0,03000000	0,95000000	1,15000000	2,13000000
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,02000000	0,03000000	0,03000000	0,08000000
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	11,57000000	7,40000000	3,13000000	22,10000000

JOSE AUGUSTO SOARES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA
E PESCA EM GUAÍUBA

JORDAN NEVES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
RUA JOSEFA PEREIRA DE


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	MERCADO PÚBLICO - GUAÍUBA - CE	DATA:	13/07/2021	BDI:	25,92%
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE GUAÍUBA - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	GUAÍUBA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
PROGAMA:	PLANEJAMENTO URBANO - CIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		1,44000000	1,76000000	3,20000000
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,16000000	0,22000000	0,23000000	0,61000000
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	7,64000000	9,99000000	5,87000000	23,50000000
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2,09000000	2,33000000	0,59000000	5,01000000
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	17,24000000	134,38000000	224,37000000	375,99000000
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		6,49000000	7,93000000	14,42000000
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		14,76000000	5,74000000	20,50000000
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	11,74000000	8,49000000	4,74000000	24,97000000
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	8,20000000	10,75000000	6,67000000	25,62000000
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	6,88000000	9,99000000	25,01000000	41,88000000
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		5,25000000	4,25000000	9,45000000
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,01000000	0,01000000	0,01000000	0,03000000
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	3,54000000	2,09000000	0,67000000	6,30000000
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,86000000	6,38000000	5,50000000	12,74000000
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	30,95000000	242,43000000	201,61000000	474,99000000
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,88000000	33,66000000	51,36000000	86,90000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	122,87000000	278,96000000	261,98000000	663,81000000
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	5,02000000	2,36000000		7,38000000
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2,00000000	69,26000000	58,42000000	129,70000000
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	23,34000000	22,65000000	22,65000000	68,64000000
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	35,90000000	34,85000000	34,85000000	105,60000000
99829	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIÇÃO. AF_04/2019	H	0,23000000	0,69000000	1,38000000	2,30000000
99830	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019	H	0,23000000	0,69000000	1,38000000	2,30000000
99831	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H	0,23000000	0,69000000	1,38000000	2,30000000
99832	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	0,23000000	0,69000000	1,38000000	2,30000000
10020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'AGUA 32x1"	UN	0,68000000	0,32000000		1,00000000

CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍUBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	MERCADO PÚBLICO - GUAÍUBA - CE	DATA:	13/07/2021	BDI:	25,52%	
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE GUAÍUBA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	GUAÍUBA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	SINAPI	2021-06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	06/2021
PROGAMA:	PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	1,28000000	1,28000000		2,56000000
10030	ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	KG			7,81000000	7,81000000
10031	ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	M3			0,78000000	0,78000000
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG		2,430,07000000	2,970,08000000	5,400,15000000
10035	AGUARAZ MINERAL	L	0,07000000	2,61000000	4,04000000	6,72000000
10037	AJUDANTE	H	0,43000000	0,49000000	51,43000000	52,35000000
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,92000000	27,76000000	3,49000000	32,17000000
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	36,41000000	30,67000000		67,08000000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	40,68000000	52,30000000	23,23000000	116,21000000
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	67,35000000	57,85000000	17,00000000	142,20000000
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,58000000	87,83000000	138,93000000	225,34000000
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H		0,32000000	0,13000000	0,45000000
10068	ANDAIME METALICO DE FACHADA - LOCAÇÃO	M2	47,79000000	53,77000000	47,79000000	149,35000000
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	32,75000000	32,75000000		65,50000000
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	15,00000000	15,00000000		30,00000000
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,08000000	0,11000000	0,12000000	0,31000000
10103	ARAME RECOZIDO N.16 BWG	KG	0,18000000	0,18000000	0,87000000	1,23000000
10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN			140,23000000	140,23000000
10108	AREIA GROSSA	M3	0,16000000	3,74000000	4,76000000	8,66000000
10109	AREIA MEDIA	M3	0,26000000	0,84000000	1,38000000	2,48000000
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,92000000	27,76000000	1,74000000	30,42000000
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	0,68000000	0,32000000		1,00000000
10163	AÇO CA-50	KG		23,49000000		23,49000000
10169	AÇO CA-60	KG	10,54000000	10,54000000		21,08000000
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN			4,00000000	4,00000000
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,35000000	0,45000000	0,20000000	1,00000000
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,35000000	0,45000000	0,20000000	1,00000000
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,35000000	0,45000000	0,20000000	1,00000000
10197	BARROTE DE 2"x2"	M	1,22000000	0,57000000		1,79000000
10207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	UN		0,22000000	0,08000000	0,30000000
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN	154,26000000	986,44000000	857,79000000	1,998,49000000
10245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN			4,00000000	4,00000000
10280	BRITA	M3	0,16000000	0,12000000		0,28000000
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN			180,00000000	180,00000000
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	40,80000000	19,20000000		60,00000000
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	0,68000000	0,32000000		1,00000000
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	9,78000000	4,60000000		14,38000000
10409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L. COM TAMPA	UN	0,34000000	0,16000000		0,50000000
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,05000000	1,35000000	0,80000000	3,00000000
10441	CAL HIDRATADA	KG	41,66000000	145,08000000	241,73000000	428,47000000
10444	CALCARIO DOLOMITICO	KG			7,81000000	7,81000000
10498	CARPINTEIRO	H	14,70000000	11,04000000	0,75000000	26,49000000
10508	CERA	KG		17,36000000	21,21000000	38,57000000
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,62000000	1,19000000		2,81000000
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	3,12000000	1,47000000		4,59000000
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M	18,49000000	8,70000000		27,19000000
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M			33,93000000	33,93000000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	92,76000000	3,270,43000000	4,067,44000000	7,450,63000000
10840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	UN	2,72000000	1,26000000		4,00000000
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,05000000	1,35000000	0,80000000	3,00000000
10869	CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO	M2		6,71000000		6,71000000
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	1,36000000	0,64000000		2,00000000
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	9,10000000	11,70000000	3,20000000	26,00000000
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN		3,47000000	4,24000000	7,71000000

ORGANIZADOR ALVES DA SILVA
 ENG. CIVIL PREFEITURA GUAÍUBA
 END. ADMINISTRAÇÃO - CE

[Handwritten Signature]



MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE
 SECRETARIA DE AGRICULTURA, Pecuária,
 Pesca e Meio Ambiente

9

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	MERCADO PÚBLICO - GUAÍUBA - CE	DATA:	13/07/2021			BDI:	25,92%	
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE GUAÍUBA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	GUAÍUBA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021		
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	SINAPI	2021/04 COM DESCONECAO	83,85%	47,76%	06/2021		
PROGAMA:	PLANEJAMENTO URBANO - MCIIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	4,08000000	1,92000000		6,00000000
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	37,35000000	48,02000000	21,34000000	106,71000000
11092	ENGATE DE PVC	UN			4,00000000	4,00000000
11095	ESCORA METALICA - LOCAÇÃO MENSAL	UN	46,40000000	52,20000000	46,40000000	145,00000000
11100	ESMALTE SINTETICO	L	3,32000000	14,86000000	24,10000000	42,08000000
11101	ESMERIL N.36	UN		11,57000000	14,14000000	25,71000000
11102	ESMERIL N.60	UN		5,79000000	7,07000000	12,86000000
11142	ESTUCADOR	H		26,84000000		26,84000000
11171	FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V	M	28,56000000	36,72000000	18,32000000	81,60000000
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	M	92,82000000	119,34000000	55,04000000	267,20000000
11173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	M	35,70000000	45,90000000	20,40000000	102,00000000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	18,28000000	18,28000000		36,56000000
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,21000000	1,80000000	2,86000000	4,87000000
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H		173,59000000	212,15000000	385,73000000
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,05000000	1,35000000	0,60000000	3,00000000
11254	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	3,15000000	4,05000000	1,80000000	9,00000000
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	0,70000000	0,90000000	0,40000000	2,00000000
11261	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	UN	0,70000000	0,90000000	0,40000000	2,00000000
11266	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS	UN	0,35000000	0,45000000	0,20000000	1,00000000
11275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2		0,22000000	0,08000000	0,30000000
11277	JARDINEIRO	H			23,78000000	23,78000000
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	12,00000000	12,00000000		24,00000000
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	20,50000000	20,50000000		41,00000000
11303	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	UN	20,50000000	20,50000000		41,00000000
11316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M		289,29000000	353,58000000	642,87000000
11328	LADRILHISTA	H			64,08000000	64,08000000
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN			4,00000000	4,00000000
11346	LIXA PARA FERRO	UN		16,90000000	29,59000000	46,49000000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,66000000	43,64000000	67,77000000	112,07000000
11348	LONA PLASTICA PRETA	M2		191,74000000	234,35000000	426,09000000
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	1,31000000	1,31000000		2,62000000
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	1,36000000	0,84000000		2,20000000
11411	LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	16,00000000	16,00000000		32,00000000
11438	LUVA PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	8,00000000	8,00000000		16,00000000
11457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	7,00000000	7,00000000		14,00000000
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L		18,28000000	26,59000000	44,87000000
11530	MONTADOR	H	5,09000000	34,40000000	16,23000000	55,72000000
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN			6,00000000	6,00000000
11582	PARAFUSO N.12X25MM	UN			180,00000000	180,00000000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	13,93000000	6,70000000	0,23000000	20,86000000
11724	PREGO	KG	0,05000000	0,07000000	0,07000000	0,19000000
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	1,72000000	0,81000000		2,53000000
11758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN	0,35000000	0,45000000	0,20000000	1,00000000
11784	REBITES	KG	0,54000000	0,25000000		0,79000000
11842	SACOS PLASTICOS	UN			0,29000000	0,29000000
11858	SERRALHEIRO	H		0,54000000	49,98000000	50,52000000
11873	SOLDA 70X30	KG	0,54000000	0,25000000		0,79000000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	1,96000000	1,92000000		3,92000000
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,24000000	0,24000000		0,48000000
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN			4,00000000	4,00000000
11957	TE C/INSPECAO DE PVC DE 4'	UN	3,00000000	3,00000000		6,00000000
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	UN	5,00000000	5,00000000		10,00000000

RECEBIMOS DA EMPRESA
RECEBIMOS DA EMPRESA
RECEBIMOS DA EMPRESA

RECEBIMOS DA EMPRESA
RECEBIMOS DA EMPRESA
RECEBIMOS DA EMPRESA



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	MERCADO PÚBLICO - GUAÍUBA - CE	DATA:	13/07/2021		
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE GUAÍUBA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	GUAÍUBA - CE	SEINFRA	037,1 COM DESONERAÇÃO	85,65%	47,78%
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	SINAPI	302115 COM DESONERAÇÃO	85,85%	47,78%
PROGAMA:	PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 695138 / 2019		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	3,00%
					BDI: 25,92%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5.0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	M2			89,75000000	89,75000000
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	912,06000000	564,24000000	215,94000000	1.692,24000000
12070	TELHADISTA	H	0,88000000	0,41000000		1,29000000
12077	TERRA VEGETAL	M3			7,02000000	7,02000000
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	183,91000000	254,65000000	268,79000000	707,35000000
12096	TINTA LATEX	L		25,90000000	40,51000000	66,41000000
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	5,95000000	7,65000000	3,40000000	17,00000000
12162	TUBO CERÂMICO DE 300MM	M	1,05000000	1,35000000	0,60000000	3,00000000
12190	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL	UN			4,00000000	4,00000000
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	26,77000000	26,77000000		53,54000000
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	46,97000000	46,97000000		93,94000000
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	2,72000000	1,28000000		4,00000000
12248	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	L		2,68000000		2,68000000
12293	ZARCÃO	L		4,12000000	8,81000000	13,73000000
12294	ÁGUA	M3			2,52000000	2,52000000
12312	ELETRICISTA	H	40,68000000	52,30000000	23,23000000	116,21000000
12320	ENCANADOR	H	67,35000000	57,83000000	17,00000000	142,20000000
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	0,68000000	0,32000000		1,00000000
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	6,80000000	3,20000000		10,00000000
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	3,40000000	1,60000000		5,00000000
12383	NOFUSE DE 70 A.	UN	0,68000000	0,32000000		1,00000000
12391	PEDREIRO	H	60,61000000	219,87000000	262,81000000	543,39000000
12395	PINTOR	H	0,66000000	98,32000000	152,81000000	251,69000000
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	0,68000000	0,32000000		1,00000000
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	1,87000000	0,86000000		2,73000000
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,34000000	0,16000000		0,50000000
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	0,68000000	0,32000000		1,00000000
12420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN			4,00000000	4,00000000
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,04000000	0,05000000	0,05000000	0,14000000
12483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	UN			16,00000000	16,00000000
12543	SERVENTE	H	244,12000000	364,59000000	347,87000000	956,58000000
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H			3,98000000	3,98000000
12701	DEPRECIACÃO	H		68,51000000	162,68000000	231,19000000
12702	JUROS	H		4,26000000	12,31000000	16,57000000
12703	MANUTENÇÃO	H		36,06000000	162,50000000	198,56000000
12706	OLEO DIESEL	L			53,90000000	53,90000000
12721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H			3,30000000	3,30000000
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H			3,30000000	3,30000000
12729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	H			0,24000000	0,24000000
12730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	H			0,24000000	0,24000000
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	H			0,42000000	0,42000000
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	H			0,42000000	0,42000000
12809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	H		92,57000000	113,15000000	205,72000000
16122	TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN			4,00000000	4,00000000
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	18,55000000	23,85000000	10,80000000	53,20000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	MERCADO PÚBLICO - GUAÍUBA - CE	DATA:	13/07/2021			BDI:	25,92%
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE GUAÍUBA - CE	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	GUAÍUBA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	06/2021	
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	SINAPI	2021.08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	08/2021	
PROGAMA:	PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN		26.86000000	11.14000000	39.80000000
17551	BARRA CHATA ALUM. 1" ESP. 1/4 COM 6m	UN			119.38000000	119.38000000
17694	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	M2		1.26000000	11.48000000	12.75000000
17947	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOCAÇÃO	M3xMÊS	8.64000000	9.72000000	8.64000000	27.00000000
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1.00000000	1.00000000		2.00000000
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	UN	4.00000000	4.00000000		8.00000000
18524	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILINDRICA 300x600mm	UN	1.05000000	1.35000000	0.60000000	3.00000000
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2			44.06000000	44.06000000
19058	ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS	KG		301.95000000		301.95000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS HUMANOS

[Handwritten signature]
[Faded stamp]



[Handwritten signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	MERCADO PÚBLICO - GUAÍUBA - CE	DATA:	13/07/2021	BDI:	25,92%	
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE GUAÍUBA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	GUAÍUBA - CE	SEINFRA	527,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	06/2021
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	SINAPI	202103 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	08/2021
PROGAMA:	PLANEJAMENTO URBANO - MCDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	4.094,09	68,00 %	32,00 %		100,00 %
			2.783,98	1.310,11		4.094,09
2	SERVIÇOS AUXILIARES	2.056,39	32,00 %	36,00 %	32,00 %	100,00 %
			658,04	740,30	658,05	2.056,39
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12.853,36	34,00 %	33,00 %	33,00 %	100,00 %
			4.370,14	4.241,61	4.241,61	12.853,36
4	DEMOLIÇÕES	12.964,50	55,00 %	45,00 %		100,00 %
			7.130,48	5.834,02		12.964,50
5	ESTRUTURAS	4.076,19		100,00 %		100,00 %
				4.076,19		4.076,19
6	PISOS	69.445,41		45,00 %	55,00 %	100,00 %
				31.250,43	38.194,98	69.445,41
7	PAREDES E PAINÉIS	29.749,31		55,00 %	45,00 %	100,00 %
				16.382,12	13.387,19	29.749,31
8	COBERTURAS	11.892,02	68,00 %	32,00 %		100,00 %
			8.086,57	3.805,45		11.892,02
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.378,14	35,00 %	45,00 %	20,00 %	100,00 %
			3.982,35	5.120,16	2.275,63	11.378,14
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	9.494,30	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			4.747,15	4.747,15		9.494,30
11	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	5.384,36			100,00 %	100,00 %
					5.384,36	5.384,36
12	AMPLIAÇÃO DE ÁREA (ADMINISTRAÇÃO)	19.709,19	26,00 %	36,00 %	38,00 %	100,00 %
			5.124,39	7.095,31	7.489,49	19.709,19
13	BANCADAS	10.425,52		10,00 %	90,00 %	100,00 %
				1.042,55	9.382,97	10.425,52
14	ESQUADRIAS	24.734,13		70,00 %	30,00 %	100,00 %
				17.808,57	6.925,56	24.734,13
15	REVESTIMENTOS	29.153,79		35,00 %	65,00 %	100,00 %
				10.203,83	18.949,96	29.153,79
16	PINTURAS	21.713,35		38,00 %	62,00 %	100,00 %
				8.468,21	13.245,14	21.713,35
17	MARQUISE	4.820,40			100,00 %	100,00 %
					4.820,40	4.820,40
18	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMOS	20.867,04			100,00 %	100,00 %
					20.867,04	20.867,04
19	ACESSIBILIDADE	5.693,51			100,00 %	100,00 %
					5.693,51	5.693,51
20	LIMPEZA GERAL DE OBRAS	493,60	10,00 %	30,00 %	60,00 %	100,00 %
			49,36	148,08	296,16	493,60
		311.018,60	36.932,46	122.254,09	151.832,05	311.018,60
			36.932,46	159.186,55	311.018,60	311.018,60

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REGULARIZAÇÃO E SEGURANÇA URBANA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REGULARIZAÇÃO E SEGURANÇA URBANA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	MERCADO PÚBLICO - GUAÍUBA - CE	DATA: 13/07/2021	SDI: 25,92%			
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE GUAÍUBA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	GUAÍUBA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
PROGAMA:	PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


JORDIN MATHEUS ALVES DA SILVA
 ENG. CIVIL PREFEITURA GUAÍUBA
 RNP: 081891361-0 CREA-CE


JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
 PESCA E MEIO AMBIENTE





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210797666

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

JORDAN MATHEUS ALVES DA SILVA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0619813610
Registro: 352337CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA/CE
RUA PEDRO AUGUSTO
Complemento:
Cidade: GUAÍÚBA

Bairro: CENTRO
UF: CE

CPF/CNPJ: 12.359.535/0001-32
Nº: 53
CEP: 61890000
ART Vinculada: CE20210770265

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 1.000,00
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PEDRO AUGUSTO

Nº: 53

Complemento:
Cidade: GUAÍÚBA

Bairro: CENTRO
UF: CE

CEP: 61890000

Data de início: 01/06/2021

Previsão de término: 01/06/2022

Coordenadas Geográficas: -4.039611, -38.634796

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA/CE

CPF/CNPJ: 12.359.535/0001-32

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	562,10	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	562,10	m2
19 - Fiscalização		
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	562,10	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE AO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE GUIÚBA-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

JORDAN MATHEUS ALVES DA SILVA - CPF: 020.470.693-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA/CE - CNPJ: 12.359.535/0001-32

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 27/05/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8214713106

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A5A6W
Impresso em: 27/05/2021 às 16:04:24 por: ip: 187.18.129.165

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5300

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará

